

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РЛЗ"

Новак Г.В.

"13" 05

2015 г.

Ведомость дефектов № 26 от 22 апреля 2015 года

на ремонт объекта инв №00000431 Цех чугунного литья

Литер "Н"

Ремонт крыши здания

год постройки 1985

на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Землеприготовительный участок Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	2 181,00	
		Ремонт кровли отдельными участками наплавленным материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	2181,00	
		Смена примыканий высотой 600 мм к воздуховодам в один слой наплавленного материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	71,50	
		Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавленного материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	176,70	
		Ремонт, установка парапетов	м.п.	90,00	
2	Формовочный участок, Фонари ЛАФ-3, стержневой Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра, сползания водоизоляционного ковра	Обустройство водостоков фонарей из оцинкованной стали	м.п.	250,00	
		Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавленного материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	16,00	
		Ремонт кровли фонарей отдельными участками наплавленным материалом в один слой по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	260,00	
		Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в два слоя наплавленного материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	36,00	
3	асток, ЛАФ-2, к-2 Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	250,00	
		Ремонт выравнивающей стяжки	м2	64,00	

4	Окончательный отдел ЛК-15,17 Формовочный уч.	Сползание водоизоляционного ковра	Ремонт кровли наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	250,00	
			Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	75,00	
			Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м2	205,00	
			Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	205,00	
			Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	47,00	
5	Шихтовый двор	Провалы, трещины водоизоляционного ковра	Смена примыканий высотой 600 мм к вентиляции в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м	14,00	
			Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	52,00	
5	Силосные банки для хранения песка	Провалы, трещины водоизоляционного ковра	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	м	208,00	
			Ремонт выравнивающей стяжки	м2	174,00	
			Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности	м2	208,00	
			Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности	м.п.	130,00	
			Ремонт отливов	м.п.	51,00	
6	Ливневая канализация	Каррозия труб ливневой канализации	Ремонт, замена, чистка труб ливневой канализации	м.п.	180,00	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Наплавляемый материал нижний слой "Унифлекс"	м2	4568,03	
2	Наплавляемый материал верхний слой "Унифлекс"	м2	4568,03	
3	Мастика битумная	кг	2101,29	
4	Цемент М500	кг	290,36	

5	Песок	кг	1066,24
6	Оцинковка	м.п.	436,37
7	Вывоз мусора	т	5,00

Работы выполнять в соответствии со СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87

Примечание: в процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ

Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего, капитального ремонта

Главный механик -
начальник отдела
Начальник ЦЧЛ



А.М.Тишков

В.Я.Шевлюга